

FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS. FDCAN

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA 2025

1. Denominación de la actuación: 5ª Fase Plan de barrios-PAVIMENTACIÓN CAMINO FARRAGÚ, T.M. DE GÁLDAR
2. Actuación nº: 779
3. Línea estratégica: Línea 2: Inversión en infraestructuras
4. Eje: 10. Otras infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía canaria
5. Acción: 2.10.5 Infraestructuras de carácter municipal
5. ENTIDAD BENEFICIARIA: AYUNTAMIENTO DE Gáldar
6. Centro Gestor:
7. Inversión programada FDCAN 2025: 1000000-PAVIMENTACIÓN CAMINO FARRAGÚ, T.M. DE GÁLDAR:
35.795,65 €

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Tipo de Contrato:	Obras	Órgano de Contratación:	Alcalde-Presidente
Procedimiento de adjudicación:	Contrato Menor		
Empresa Adjudicataria:	CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, SL		
CIF:	B35031418	Plazo ejecución (meses):	tres
Fecha de Adjudicación:	09/09/2025	Fecha de formalización Contrato:	09/09/2025

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

ANUALIDAD	TOTAL	CABILDO	AYUNTAMIENTO	FDCAN	UNIÓN EUROPEA	ESTADO
2023						
2024						
2025	1000000		500.000	500.000		
2026						
2027						
TOTAL	1.000.000		500.000	500.000		

ADJUDICACIÓN

ANUALIDAD	TOTAL	CABILDO	AYUNTAMIENTO	FDCAN	UNIÓN EUROPEA	ESTADO
2023						
2024						
2025	35.795,65					
2026						
2027						
TOTAL	35.795,65					

PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total de duración de la acción (meses):		tres	
Fecha de inicio:	03/11/2025	Fecha de finalización:	26/11/2025

BENEFICIARIOS FINALES Y UBICACIÓN



Beneficiarios finales	Población del municipio				
Núcleos de Población (Código INE)	009				
Georreferenciación	Coordenada X		Coordenada Y		

Nº	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	VALOR
1	Número de empleos creados	
2	Número de infraestructuras creadas o mejoradas	
3	Superficie de infraestructuras creadas o mejoradas	
4		
5		
6		
7		
8		
9		

PLAN DE COMUNICACIÓN DESARROLLADO						
Cartel informativo		Nº publicaciones realizadas		Nº visitas página web		
Nº actos de difusión en medios de comunicación				Nº eventos de comunicación realizados		
Detalle						

GASTO REALIZADO desde 1 de enero de 2025 hasta 31 de marzo de 2026 (Pagos)					
Nº	CONCEPTO / TERCERO	FACTURA Nº	FECHA FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE
1	Pavimentación camino Farragú/CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, SL CIFI B35031418	2025/000352	26/11/2025	02/01/2026	35795,65
TOTAL PAGOS					35795,65

COSTES DIRECTOS - PAGOS HASTA 31 de marzo de 2026					
TOTAL PAGOS	Importes justificados correspondientes a cada capítulo de gasto				
	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7
				35795,65	



779. 5ª Fase Plan de barrios
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

(Descripción de las obras ejecutadas, resumen de lo ejecutado en pasados ejercicios, en su caso. Incidencias acaecidas durante el ejercicio. ...)

Con esta actuación se acomete la ejecución de la obra de reparación de asfaltado del tramo de la carretera de Farragú, con aproximación con el barrio de Los Silos, con el fin de dar respuesta a la conservación viaria, con objeto de mantenerla en condiciones aceptables de servicio y de seguridad, para que los vecinos y usuarios, dispongan de una superficie rodada en buenas condiciones para el uso de vehículos particulares y públicos, dentro del termino Municipal de Gáldar.

Asimismo, se ha pretendido mejorar el tránsito vesicular y garantizar la seguridad vial de la carretera, donde este vial es usado por toda clase de vehículos.

Además una de las razones fundamentales de realizar los trabajos, es la de permitir la circulación entre el núcleo urbano de Gáldar, con los barrios situados en medianías, (Hoya Pineda, Saucillo y Caideros).

En Gáldar, a fecha de firma electrónica

El Alcalde

